

LEPINGU TÄITMISE ARUANNE

Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping nr. 224

Aruande esitamise aeg: 01.10.2011.

Objekti nimetus: Vaemla Tootearenduskeskus

Tellijaja: MTÜ Hiiu Veis ja Lammas

Rahastaja: Põllumajandusministeerium

1. Teostatud tööd:

	Investeering	Kavandatud eelarve (euro)	Teostatud tööd 01.10.2011
1	Vaemla tootearenduskeskuse veevarustus ja kanalisatsioon	8694	2608.20
2	Vaemla tootearenduskeskuse kütte- ja ventilatsioonüsteemi ehitus (välja arvatud ventilatsioonikambri ehitus)	23040.00	0
3	Vaemla tootearenduskeskuse elektripaigaldus, s.h. valgustus	19440.00	6575.76
4	Vaemla tootearenduskeskuse maaküte	16320.00	12240.00
	KOKKU	67494.00	21423.96
	s.h. riigieelarvelisest eraldisest rahastatakse	60000.00	21423.96

2. Ülevaade lepingu täitmise hetke seisust:

Kogu Vaemla Tootearenduskeskuse ehituse algus on pisut veninud, kuna metallkarkassi tootmise andmine venis ülekoormatud konstruktorite tõttu. Hetkel on metallkarkass ja seinapaneelid juba tootmises ja hoone karp püstitatakse 25.10-10.11. PRIA lepingust on teostatud ja kuludeklaratsioon 26.09 esitatud 19604.78 Eurole. I etapi tööde reaalne lõpetamine on nihkunud paar nädalat edasi – ca 15.12.2011. Kogu ehitusmeeskonna (peatöövõtja-alltöövõtja-järelvalve-arhitekt) töö on professionaalselt käivitunud ja üksteisest arusaamine ja usaldus olemas.

Probleemid: reaalsete tööde ajaplaani kokkupanemisel selgus väike vastuolu Põllumajandusministeeriumi finantseerimisel jagamisel 2-le aastale. Mitmed tööd mis on vaja tõesti alustada paralleelselt PRIA finantseeritava üldehituse I etapiga (elekter, vesi kanal) saab reaalselt lõpetada peale siseseinte paigaldamist ja siseviimistlust (mis lükkus Põllumajandusministeeriumi 2012 rahastusse). Lahendusena saame ehitajal antud tööd teostada novembris omal vastutusel, ilma neid akteerimata. Kuid teise variandina oleme võimelised 2011 nov – dets täiendavalt investeerima vähemalt 64 610 eurot hetkel 2012 eelarvesse planeeritud summadest.

Põllumajandusministeerium
nr. S. 37-30/10675
"04".....10..... 2011.a.

3. Lisad:

- teostatud tööde akt nr. 1/2011 31.08.2011
- arve nr. 4112, 31.08.2011 6575.76 EUR
- maksekorraldus nr. 11 20.09

- teostatud tööde akt nr. 2/2011 30.09.2011
- arve nr. 4126, 30.09.2011 14848.20 EUR
- maksekorraldus nr. 13 30.09

Tellijaja:



MTÜ Hiiu Veis ja Lammas.
Juhatuse liige Omar Jõpise

Vaemia tootarenduskeskuse ehitus
 Hiiu Vels ja Lammas MTÜ
 Hiiu Teed OÜ
 TVL 2E 27.07.2011

Ehitusobjekt:
 Tellija:
 Töövõtja:
 Leping nr.:

TEOSTATUD TÖÖDE AKT nr.: **1/2011**
 esitatud perioodil eest: **august 2011**

Kuupäev: XXXXXXXXXX

Akteerimise koond

nr	Töö nimetus ja mõõtühik	Lepinguline maksumus			Akteeritud koos käesolevaga		Käesoleva aktiga		Jääk	
		ühik	maht	ühiku maksumus	maht	maksumus euro	maht	maksumus euro	maht	maksumus euro
3	Tootarenduskeskuse ehituse maksumus ilma käibemaksuta s.h.			42645		5479,80		5479,80		37165
3.11.	Veevarustuse ja kanalisatsiooni maksumus ilma käibemaksuta:	kmp	1	7245		0		0	1	7 245,00
3.12.	Kütte ja ventilatsiooni maksumus ilma käibemaksuta:	kmp		19200		0		0		19 200,00
	kütte ja ventilatsioonisüsteemi ehitus	kmp	1	19200	0	0,00		0,00	1	19 200,00
3.13.	Elektripaigaldise, sh valgustuse maksumus ilma käibemaksuta:	kmp	1	16200	0,34	5479,80	0,34	5 479,80	1	10 720,20
7.	Muud kulud			13600		0		0		13 600,00
	maaküte	kmp	1	13600		0,00		0,00	1	13 600,00
	Lepingu maksumus			56 245,00		5 479,80				50 765,20
	Akteeritud koos käesoleva perioodiga									

Käesoleval perioodil akteeritud					5 479,80	
Kokku ilma käibemaksuta	56 245,00	5 479,80			5 479,80	50 765,20
Käibemaks 20%	11 249,00	1 095,96			1 095,96	10 153,04
KOKKU	67 494,00	6 575,75			6 575,75	60 918,25
Tagatis		0,00			0,00	
Ettemaks (koos KM-ga)						0,00
Ettemaksu tagasiarvestus (ilma KM-ta)					0,00	
Ettemaksu tagasiarvestus (koos KM-ga)		0,00			0,00	
KOKKU TASUDA (koos KM-ga)					6 575,75	

TÖÖVÕTJA: Hiiu Teed OÜ

Kuupäev: 31.08.2011

ALLKIRI

Töövõtja esindaja: Alvar Tammeveski

TELLUA: Hiiu Veis Ja Lammas MTÜ

Kuupäev: 31.08.2011

ALLKIRI

Tellijä esindaja: Omar Jõpiseig

Maksja: Hiiu Veis ja Lammas MTÜ
 Vaemla
 92137 Käina Vald

Arve number	4112
Kuupäev	31.08.2011
Maksetähtaeg	21.09.2011 21 päeva Viivis 0,1%
Arve esitaja	Hiiu Teed OÜ Allika 40 92412 Kärkla

NR.	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind EUR	Summa	KM%
1	Vaemla TAK ehitus akt 1 TVL 2E alusel	1	tk	5479,800	5479,80	20

Käibemaks

	20%	Kokku
Käibemaksuta:		5479,80
Käibemaks:		1095,96
Kokku:		6575,76
	Tasumisele kuulub	6575,76
	EUR	6575,76

kuus tuhat viissada seitsekümmend viis eurot ja 76 senti


Arve 4113 21.09.2011

Väljastas:



MAKSJA / REMITTER / ПЛАТЕЛЬЩИК MTÜ HIIU VEIS JA LAMMAS		KUUPAEV / DATE / ЧИСЛО 20.09.2011	
MAKSJA KONTO NR / REMITTER'S ACC. / № СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА 221051622465	REG. NR / REG. NO / per. № 80300880	SELGITUS / DETAILS OF PAYMENT / ОБЪЯСНЕНИЕ arve 4112, Vaemla Tootearenduskeskuse ehitus, riigi fin	
MAKSJA PANK / REMITTER'S BANK / БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА Swedbank AS			
SAAJA / BENEFICIARY / ПОЛУЧАТЕЛЬ OÜ HIIU TEED			
SAAJA KONTO NR / BENEFICIARY'S ACC / № СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ 221020898932		VIITENUMBER / REFERENCE NO / НОМЕР ССЫЛКИ	
SAAJA PANK / BENEFICIARY'S BANK / БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ Swedbank AS		SUMMA / AMOUNT IN FIGURES / СУММА 6 575.76 EUR	

MAKSJA EES- JA PEREKONNANIMED, ALLKIRJAD / PITSER REMITTER'S NAMES AND SURNAMES, SIGNATURES / СТАМП / ИМЕНА И ФАМИЛИИ, ПОДПИСИ / ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА	PANGA MÄRGE / BANK'S NOTE / ПОМЕТКА БАНКА 2011092000173819
---	--



Vaemia tootearenduskeskuse ehitus
 Hiiu Veis ja Lammas MTÜ
 Hiiu Teed OÜ
 TVL ZE 27.07.2011

Ehitusobjekt:
 Tellija:
 Töövõtja:
 Leping nr.:

TEOSTATUD TÖÖDE AKT nr.: **2/2011**
 esitatud perioodil eest: september 2011

Kuupäev: XXXXXXXXXX

Akteerimise koond

nr	Töö nimetus ja mõõtühik	Lepinguline maksumus			Akteeritud koos käesolevaga		Käesoleva aktiga		Jääk	
		ühik	maht	ühiku maksumus euro	maht	maksumus euro	maht	maksumus euro	maht	maksumus euro
3	Tootearenduskeskuse ehituse maksumus ilma käibemaksuta s.h.			42645		7653,30		2173,50		34992
3.11.	Veevarustuse ja kanalisatsiooni maksumus ilma käibemaksuta;	kmp	1	7245	0,30	2173,50	0,3	2173,50	1	5 071,50
3.12.	Kütte ja ventilatsiooni maksumus ilma käibemaksuta;	kmp		19200				0		19 200,00
	kütte ja ventilatsioonisüsteemi ehitus	kmp	1	19200	0,00	0,00		0,00	1	19 200,00
3.13.	Elektripaigaldise, sh valgustuse maksumus ilma käibemaksuta;	kmp	1	16200	0,34	5 479,80		-	1	10 720,20
7.	Muud kulud	maaküte	kmp	13600	0,75	10 200,00	0,75	10 200,00	0	3 400,00
	Lepingu maksumus			56 245,00						3 400,00
	Akteeritud koos käesoleva perioodiga					17 853,30				38 391,70

Maksja: Hiiu Veis ja Lammas MTÜ
 Vaemla
 92137 Käina Vald

Arve number	4126
Kuupäev	30.09.2011
Maksetähtaeg	10.10.2011 10 päeva Viivis 0.1%

Arve esitaja	Hiiu Teed OÜ Allika 40 92412 Kärdla
--------------	--

NR.	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind EUR	Summa	KM%
1	Vaemla TAK ehitus akt 2 TVL 2E alusel	1	akt	12373,500	12373,50	20

Käibemaks

	20%	Kokku
Käibemaksuta:		12373,50
Käibemaks:		2474,70
Kokku:		14848,20
	Tasumisele kuulub	14848,20
	EUR	14848,20

neliteist tuhat kaheksasada nelikümmend kaheksa eurot ja 20 senti

Väljastas:



MAKSJA / REMITTER / ПЛАТЕЛЬЩИК MTÜ HIIU VEIS JA LAMMAS		КУРАЕВ / DATE / ЧИСЛО 30.09.2011
MAKSJA KONTO NR / REMITTER'S ACC. / № СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА 221051622465	REG. NR / REG. NO / per. № 80300880	SELGITUS / DETAILS OF PAYMENT / ОБЪЯСНЕНИЕ arve 4126, Vaemla Tootarenduskeskuse ehitus - riik
MAKSJA PANK / REMITTER'S BANK / БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА Swedbank AS		
SAAJA / BENEFICIARY / ПОЛУЧАТЕЛЬ OÜ HIIU TEED		
SAAJA KONTO NR / BENEFICIARY'S ACC / № СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ 221020898932		VITENUMBER / REFERENCE NO / НОМЕР ССЫЛКИ
SAAJA PANK / BENEFICIARY'S BANK / БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ Swedbank AS		SUMMA / AMOUNT IN FIGURES / СУММА 14 848.20 EUR

MAKSJA EES- JA PEREKONNANIMED, ALLKIRJAD / PITSER REMITTER'S NAMES AND SURNAMES, SIGNATURES / СТАМП / ИМЕНА И ФАМИЛИИ, ПОДПИСИ / ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА	PANGA MARGE / BANK'S NOTE / ПОМЕТКА БАНКА 2011093000951217
